

УТВЕРЖДЕНА  
Заместитель Председателя Комиссии  
по проектному управлению при  
Главе Рузского городского округа



Д.В. Шведов

Отчет об исполнении контрольных точек приоритетного проекта

**«Безопасный городской округ»**

(наименование муниципального приоритетного проекта)

за 2017 год

Руководитель проекта (ФИО, должность)	Урман Л.А. - заместитель руководителя администрации РГО
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Вершинин Е.П. – заместитель начальника отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации РГО

№ п/п	Статус*	Наименование контрольной точки, мероприятия, процедуры	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Дата исполнения		Комментарий
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7

«Планирование и инициирование проекта».

Этап I

1.	Контрольная точка 1: Паспорт проекта утвержден.	Старченко И.Г. инспектор отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации РГО	30.03.2017	30.03.2017	Подготовлен паспорт проекта по утвержденной форме и согласован в муниципальном проектном офисе.
2.	Контрольная точка 2: Сводный план проекта утвержден.	Старченко И.Г. инспектор отдела ГО и ЧС и	17.04.2017	17.04.2017	Подготовлен сводный план проекта и согласован в муниципальном проектном офисе.

		территориальной безопасности администрации РГО				
3.	<b>Контрольная точка 3:</b> План-график проекта утвержден.	Старченко И.Г. инспектор отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации РГО	17.04.2017	17.04.2017	Подготовлен план-график проекта и согласован в муниципальном проектном офисе.	

**Этап 2**

**«Подготовка документации и проведение аукционов по закупке оборудования для подключения к системе «Безопасный регион»».**

1.	<b>Контрольная точка 1:</b> Подготовлены документы для проведения аукционов.	Гринёв А.А. - Заведующий отдела информационного обеспечения администрации РГО Ханов А.Н. - Председатель МКУ РГО «Комитета по культуре» Тырнова Н.С. - Начальник управления образования администрации РГО	20.05.2017	20.05.2017	Подготовлена документация для проведения аукциона по закупке сервера, видеоканалом по культуре РГО и видеоканалом в образовательные учреждения РГО. Документация и технические задания были направлены в ГУРБ и Мингосуправления Московской области для согласования.	
2.	<b>Контрольная точка 2:</b> Проведены аукционы на закупку оборудования.	Дергачева Н.П. Начальник отдела МКУ закупки	30.06.2017	20.09.2017 09.10.2017 24.11.2017	1) СОШ №3 г. Руза, проведён аукцион по закупке видеонаблюдения. 2) ЦКИИ г. Руза, проведён аукцион по закупке видеонаблюдения. 3) Отделом ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации РГО, проведён аукцион по закупке серверного оборудования к системе видеонаблюдения. Нарушение сроков проведение аукционов, допущено в связи с неоднократно внесенными корректировкам в технические задания по указанию ГУРБ и Мингосуправления	

**Этап 3**

**«Установка оборудования системы видеонаблюдения»**

					<p>Московской области. В связи с тем, что управление образование вышли на площадку аукционов с несогласованным техническим заданием по указанию ГУРБ и Мингосуправления Московской области. Аукционы были ликвидированы.</p>
1.	<b>Контрольная точка 1:</b> Заключены контракты с победителями аукциона.	12.07.2017	30.09.2017	24.10.2017	<p>1) Заключен контракт СОШ №3 Руза с победителем торгов «Эдельвейс».</p> <p>2) Заключен контракт ЦКИИ г. Руза с победителем торгов «Эдельвейс».</p> <p>3) Заключен контракт отдел ГОиЧС и территориальной безопасности администрации РГО с победителем торгов «Поинт».</p>
2.	<b>Контрольная точка 2:</b> Закуплено оборудование и видеокамеры.	28.07.2017	13.11.2017	12.10.2017 15.12.2017	<p>1) ЦКИИ г. Руза, закуплено видеонаблюдение.</p> <p>2) СОШ Руза №3 закуплено видеонаблюдение.</p> <p>3) Отделом ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации РГО, закуплено серверное оборудование к системе видеонаблюдения.</p> <p>Однако, из-за несогласованных технических заданий с ГУРБ и Мингосуправления Московской области, управление образование вышли на площадку аукционов, в результате чего аукционы были аннулированы.</p>
3.	<b>Контрольная точка 3:</b> Установлено и подключено оборудование и видеонаблюдение к системе «Безопасный регион».	31.09.2017	29.12.2017		<p>К системе «Безопасный регион» было подключено два объекта ЦКИИ Руза, СОШ Руза №3.</p>

\*Статус исполнения Контрольной точки (не заполнять!) - определяется Муниципальным проектным офисом.


Руководитель муниципального приоритетного проекта

*(подпись)*

**Л.А. Урман**

*(расшифровка подписи)*

УТВЕРЖДЕНА  
Заместитель Председателя Комиссии  
по проектному управлению при  
Главе Рузского городского округа



Д.В. Шведов

Отчет об исполнении финансового обеспечения муниципального приоритетного проекта

«Безопасный городской округ»

(наименование приоритетного проекта)  
за 2017 год

Руководитель проекта (ФИО, должность)	Урман Л.А. - заместитель руководителя администрации РГО
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Вершинин Е.П. – заместитель начальника отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации РГО

Статус*	Источники финансирования проекта	Январь-декабрь 2017 г.		Отклонение факта от плана	Комментарий
		План	Факт		
1	2	3	4	5	6
	Бюджет проекта (тыс. руб.), всего в том числе: средства бюджета Рузского муниципального района	4800,00	2386,90	2413,10	1) ЦКиИ г. Руза, закуплено видеонаблюдение. 2) СОШ Руза №3 закуплено видеонаблюдение. 3) Отделом ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации РГО, закуплено серверное оборудование к системе видеонаблюдения. Не закуплено видеонаблюдение управлением образования. Не проведены аукционы из-за несогласованных технических заданий



УТВЕРЖДЕНА  
Заместитель Председателя Комиссии  
по проектному управлению при  
Главе Рузского городского округа



Д.В. Шведов

Отчет об исполнении перечня показателей муниципального приоритетного проекта  
«Безопасный городской округ»

(наименование приоритетного проекта)  
за 2017 год

Руководитель проекта (ФИО, должность)	Урман Л.А. - заместитель руководителя администрации РГО
Ответственный исполнитель проекта (ФИО, должность)	Вершинин Е.П. – заместитель начальника отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации РГО

№ п/п	Статус*	Наименование показателя, единица измерения	Январь-декабрь 2017 года		Отклонение фактического значения от планового	Комментарий (указать весь перечень выполненных мероприятий, направленных на исполнение показателя. При отклонении фактического значения от планового – указать причины!!!)
			Плановое значение	Фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7
1.		Количество социальных объектов подключенных к системе «Безопасный регион»	20	2	18	К системе «Безопасный регион» было подключено два объекта ЦКИИ Руза, СОЦ Руза №3. В связи с тем что управление образования вышли на площадку аукционов с несогласованным техническим заданием по указанию ГУРБ и Мингосуправления Московской

					области. Аукционы были ликвидированы. Показатель по подключению социальных объектов к системе «Безопасный регион» не был выполнен в полном объёме.
2.	Количество коммерческих объектов подключенных к системе «Безопасный регион»	8	1	7	Администрацией РГО в целях выполнения основных показателей муниципального приоритетного проекта по подключению коммерческих объектов, были проведены профилактические беседы с руководством Торгового дома «Руза», в результате чего, данный объект был подключен к системе «Безопасный регион». Однако, т.к. частично на торговых объектах отсутствуют провайдеры в связи с чем нет возможности подключения их к системе «Безопасный регион».

\*Статус исполнения показателя (не заполнять!) - определяется Муниципальным проектным офисом.

Руководитель муниципального приоритетного проекта

(подпись)

Д.А. Урман  
(расшифровка подписи)